

Ermittlung des Überwachungsturnus aufgrund einer Risikobewertung

Anlage zum UMS vom 17.10.2019

Betreiber: _____
 Anlage: _____
 Ziffer IE/4. BImSchV _____

Hauptgrp.	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld				
A	Anlagenkriterien					Wert A			
	Anlagenbezug (max. 10)	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß §1)	ja	1		1		
			nein	0					
			Berichtspflichtig gemäß PRTR-VO	ja	1				
		nein	0						
		Komplexität	Art der Anlage	Lager			0	0	
				Prozess (ohne Lager)			1		
	Lager+Prozess				2				
	Abgas-/Abluftreinigung		vorhanden		1		1		
			nicht vorhanden		0				
	Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)		kontinuierlich		1		0		
		diskontinuierlich		0					
	Anlage mit genehmigungsbedürftiger Nebeneinrichtung §1 Abs.4.4.BImSchV	ja		2	2				
		nein		0					
	Betriebsdauer	> 300 h/a	ja		2		2		
			nein		0				
	Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Genehmigungsbescheid/-antrag zu ...	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 - 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja		2	2	
				nein	0				
				TA Luft Nr. 5.2.4 - 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja		2		
				nein	0				
				TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch, ...)	ja		2		
				nein	0				
			TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja	2		2		
				nein	0				
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja			2	
			nein	0					
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1	< 3 dB(A)			2	2
				Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert	> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)			1	
					> 6 dB(A)			0	
			Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche			2	2
					nicht gefährliche			1	
					kein Abfall			0	
			Boden	Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	ja			2	0
nein						0			
örtliche Umgebung (max. 6)			Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV §1 Abs. 2)	X: pflichtig		6	2	
					A: allgem. VP		4		
					S: standortbez. VP		2		
	keine				0				

Zwischensumme: Maximale Punktzahl: 34 Summe der Punkte Block A = 19
 Zwischenergebnis - Bewertung: Punkte größer/gleich 18 = 1 Jahr
 Punkte kleiner/gleich 17 = 3 Jahre

Zwischenergebnis Block A = 1 Jahr

B	Betreiberkriterien			Jahr	Wert B	
Art.23 Abs.4 Buchst. b, c	Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen)	dauerhaft	-2	0
			ja	-1		
			nein	0		
			anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2	
	ja	-1	0			
	nein	0				
	freiwillige Maßnahmen	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)		ja	1	
		Sicheres Betreiberverhalten - ÜWU (nur wenn bisherige Ergebnisse: nein)		ja	1	
nein	0	1				
nein	0					

Zwischensumme: Bandbreite: -4a bis +2a

Zwischenergebnis Block B = 2 Jahre

Zwischenergebnis A + B = 3 Jahre

Zwischenergebnis - Bewertung: Bandbreite (-4a bis +1a) = 1 Jahr
 Wert 2a = 2 Jahre
 Bandbreite (3a bis 5a) = 3 Jahre

C Endergebnis: Festgelegter Turnus = 3 Jahre